


Acta de acuerdos entre GR Cusco, DIRESA Cusco, el Ministerio de Salud y el Programa Nacional de Inversiones sobre la implementación de establecimientos de salud estratégicos de la región Cusco


Siendo las 13:00 p.m. del día 8 de mayo de 2015 se reúnen las siguientes personas en con el propósito de revisar las conclusiones sobre el estado actual de los Proyectos de Inversión Pública y acordar próximos pasos y plazos que corresponden a establecimientos de salud estratégicos priorizados entre el MINSA y el GR Cusco.

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Omar Alegría | Asistente de la Gerencia Regional de Infraestructura |
| 2. Miguel Aedo | Coordinador de Obras por Contrata –GRI Cusco |
| 3. Raúl Rojas | Coordinador de Sub-Gerencia de Obras GR |
| 4. Kendall Chucya | Coordinador de Sub-Gerencia de Obras GR |
| 5. David Vera | Residente de Obras El Descanso |
| 6. Mauro Vargas | Director Oficina de Proyectos de Inversión DIRESA Cusco |
| 7. Alipio Sayhua | Oficina de Proyectos de Inversión DIRESA Cusco |
| 8. Rosanna López | Oficina de Proyectos de Inversión DIRESA Cusco |
| 9. Óscar Cosavalente | Asesor DVM Prestaciones y Aseguramiento en Salud MINSA |
| 10. Juan Chávez | Representante PRONIS |
| 11. Abel Mestas | Asesor de Enlace Regional Cusco |

Además, de otros representantes que figuran en la lista de asistencia.

Se acordó lo siguiente:

ESTABLECIMIENTO DE SALUD	SITUACIÓN ACTUAL, ACUERDOS Y PLAZOS	PROXIMOS HITOS
		(ACCIÓN - FECHA)
 <p>1. HOSPITAL QUILLABAMBA</p>	<p>Situación actual</p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de adquisición de terreno en camino. <p>Acuerdo</p> <ul style="list-style-type: none"> GR realizará el levantamiento topográfico del terreno a adquirir e iniciará los trámites para la factibilidad de servicios y parámetros urbanísticos. Responsable: GRI Cusco. Plazo: 30 de mayo. GR revisará el estado del PIP de Defensa Ribereña, a cargo de la Municipalidad Provincial de La Convención, y definirá la fecha de inicio de la ejecución. Deseable que sea en simultáneo a la elaboración del expediente técnico del hospital. Responsable: GRI Cusco. Plazo: 30 de mayo. GR iniciará los trámites de saneamiento legal del nuevo terreno, una vez se concluya la adquisición del terreno. Responsable: GRI Cusco. Plazo: 30 de junio. Se designa al Arq. Miguel Ángel Aedo Núñez como representante del GR Cusco ante la Mesa de Diálogo de La Convención. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adquisición del terreno concluida. 15 de junio - Aprobación conjunta de TdR para expediente técnico. Por definir, según respuesta de RRPP. - Inicio de ejecución de PIP de Defensa Ribereña. Plazo:

ESTABLECIMIENTO DE SALUD	SITUACIÓN ACTUAL, ACUERDOS Y PLAZOS	PROXIMOS HITOS
		(ACCIÓN - FECHA)
2. HOSPITAL ESPINAR	<p>Situación actual</p> <ul style="list-style-type: none"> La solicitud del GR Cusco, dirigida al PRONIS, para la firma del convenio está en trámite desde inicios de abril. <p>Acuerdo</p> <ul style="list-style-type: none"> Se ratifica que la inversión esté a cargo del nivel nacional, desde la formulación del estudio de preinversión, a nivel de perfil. Estará a cargo del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), tal como se acordó en la Mesa de Diálogo de Espinar a inicios de 2015. El GR designará un representante para participar en la Mesa de Diálogo de Espinar. Plazo: 11 de mayo. El GR enviará el oficio a PRONIS, conjuntamente con el convenio visado para la firma posterior. Plazo: 13 de mayo. 	Firma de convenio entre GR Cusco y PRONIS para la implementación del Hospital Espinar. Plazo, por determinar.
3. HOSPITAL ANTA	<p>Situación actual</p> <ul style="list-style-type: none"> El expediente del componente de equipamiento está en la fase final de elaboración. El monto estimado es de aproximadamente 2,600,000 soles. Sin embargo, el costo debe ser actualizado por ajuste de las especificaciones técnicas. Se propone hacer el ajuste entre hoy y mañana y dependiendo del resultado ver la posibilidad de recibir la asistencia técnica de DGIEM para el lunes 11 o martes 12 en Lima. <p>Acuerdo</p> <ul style="list-style-type: none"> Concluir la actualización de los costos para el martes 12. Responsable: GRI, Kendall Chucya Lozano (Coordinador de SubGerencia de Obra de Anta y Canas). Verificación de viabilidad o registro sin evaluación de PIP. Responsable: GRI con Municipalidad Provincial de Anta. Plazo: 15 de mayo. Presentación de expediente para Convenio de Transferencia MINSa a GR. Responsable: OPI GR. Plazo: 20 de mayo. 	Transferencia de presupuesto de MINSa. Junio 2015
4. HOSPITAL URUBAMBA	<p>Situación actual</p> <ul style="list-style-type: none"> El expediente del componente de equipamiento está en la fase final de elaboración. El monto estimado es de aproximadamente 3,500,000 soles. Sin embargo, el costo debe ser actualizado por ajuste de las especificaciones técnicas. Se propone hacer el ajuste entre hoy y mañana y dependiendo del resultado ver la posibilidad de recibir la asistencia técnica de DGIEM para el lunes 11 o martes 12 en Lima. <p>Acuerdo</p> <ul style="list-style-type: none"> Concluir la actualización de los costos para el martes 12. Responsable: GRI, Kendall Chucya Lozano (Coordinador de SubGerencia de Obra de Anta y Canas). Verificación de viabilidad o registro sin evaluación de PIP. Responsable: GRI con OPI GR. Plazo: 15 de mayo. Presentación de expediente para Convenio de Transferencia MINSa a GR. Responsable: OPI GR. Plazo: 20 de mayo. 	Transferencia de presupuesto de MINSa. Junio 2015

Handwritten marks and signatures on the left margin, including a large '7' and several illegible signatures.

Handwritten initials or signatures at the bottom of the page.

ESTABLECIMIENTO DE SALUD	SITUACIÓN ACTUAL, ACUERDOS Y PLAZOS	PROXIMOS HITOS
		(ACCIÓN - FECHA)
5. HOSPITAL CALCA	<p>Situación actual</p> <ul style="list-style-type: none"> El expediente del componente de equipamiento está en la fase final de elaboración. El monto estimado es de aproximadamente 220,000 soles. <p>Acuerdo</p> <ul style="list-style-type: none"> El GR envía el expediente a la Municipalidad Provincial de Calca. Plazo: 12 de mayo. Verificación de viabilidad o registro sin evaluación de PIP. Responsable: OPI GR y Municipalidad. Plazo: 15 de mayo. Presentación de expediente para Convenio de Transferencia MINSa a GR. Responsable: GRI, Ing. Omar Alegría Valencia. Plazo: 20 de mayo. 	Transferencia de presupuesto de MINSa. Junio 2015
6. HOSPITAL BELEMPAMPA	<p>Situación actual</p> <ul style="list-style-type: none"> Terreno saneado. Pendiente envío de solicitud del GR a PRONIS para convenio. Pendiente definir el estado de las acciones preparatorias para inicio del estudio. <p>Acuerdo</p> <ul style="list-style-type: none"> Se ratifica que la inversión esté a cargo del nivel nacional, desde la formulación del estudio de preinversión, a nivel de perfil. Estará a cargo del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS). El GR designará un responsable para la coordinación de los EESS. El GR enviará el oficio a PRONIS, conjuntamente con el convenio visado para la firma posterior. Plazo: 15 de julio. 	Firma de convenio entre GR Cusco y PRONIS para la implementación del Hospital Belepampa. Plazo, 15 de julio.
7. HOSPITAL PISAC	<p>Situación actual</p> <ul style="list-style-type: none"> Terreno donado por la Municipalidad Distrital de Pisac de 13,600 m². Existe un ofrecimiento del Presidente regional, dado en las Reuniones Descentralizadas con Alcaldes, de que se promueva la ejecución de proyectos de inversión pública por el mecanismo de Obra por Impuestos, con financiamiento del GR. El Alcalde definirá con el Presidente regional el alcance de la propuesta. 	
8. HOSPITAL URCOS	<p>Situación actual</p> <ul style="list-style-type: none"> Terreno donado por la Municipalidad Provincial de Quispicanchis de 40,000 m². <p>Acuerdo</p> <ul style="list-style-type: none"> DIRESA solicitará asistencia técnica a DGIEM para emitir opinión sobre el cumplimiento de requisitos legales del terreno donado. Plazo: 15 de mayo. 	
9. CS TÚPAC AMARU	<p>Situación actual</p> <ul style="list-style-type: none"> El expediente del componente de equipamiento está concluido. Está en proceso de registro en el Banco de Proyectos. Falta la actualización de la UE. <p>Acuerdo</p> <ul style="list-style-type: none"> Presentación de expediente para Convenio de Transferencia MINSa a GR. Responsable: DIRESA, Ing. Alipio Sayhua. Plazo: 15 de mayo. 	Transferencia de presupuesto de MINSa. Junio 2015

9



7



Q

A

ESTABLECIMIENTO DE SALUD	SITUACIÓN ACTUAL, ACUERDOS Y PLAZOS	PROXIMOS HITOS
		(ACCIÓN - FECHA)
10. CS LIMATAMBO	<p>Situación actual</p> <ul style="list-style-type: none"> El expediente del componente de equipamiento está en la fase intermedia de elaboración. La obra no está entregada, por ello, han tenido dificultades para la definición de los equipos. <p>Acuerdo</p> <ul style="list-style-type: none"> El GR envía el expediente a la Municipalidad Distrital de Limatambo. Plazo: 12 de mayo. Verificación de viabilidad o registro sin evaluación de PIP. Responsable: OPI GR y Municipalidad. Plazo: 15 de mayo. Presentación de expediente para Convenio de Transferencia MINSA a GR. Responsable: DIRESA, Ing. Alipio Sahyua. Plazo: 20 de mayo. 	Transferencia de presupuesto de MINSA. Junio 2015
11. CS SAN SEBASTIÁN	<p>Situación actual</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó el diagnóstico y concluyeron que no necesitan equipamiento complementario. En proceso de compra actual. 	
12. CS WANCHAQ	<p>Situación actual</p> <ul style="list-style-type: none"> El expediente del componente de equipamiento está concluido. El monto estimado es de aproximadamente de 334,356 soles. Está en proceso de registro en el Banco de Proyectos. Falta la actualización de la UE. <p>Acuerdo</p> <ul style="list-style-type: none"> Presentación de expediente para Convenio de Transferencia MINSA a GR. Responsable: GRI, Ing. Omar Alegría Valencia. Plazo: 15 de mayo. 	Transferencia de presupuesto de MINSA. Junio 2015
13. CS PAMPAPHALLA	<p>Situación actual</p> <ul style="list-style-type: none"> El expediente del componente de equipamiento está en la fase final. El monto estimado es de aproximadamente de 500,000 soles. <p>Acuerdo</p> <ul style="list-style-type: none"> La DIRESA enviará el expediente a la Municipalidad Provincial de Canchis. Plazo: 12 de mayo. Verificación de viabilidad o registro sin evaluación de PIP. Responsable: OPI GR y Municipalidad. Plazo: 15 de mayo. Presentación de expediente para Convenio de Transferencia MINSA a GR. Responsable: DIRESA, Ing. Alipio Sahyua. Plazo: 20 de mayo. 	Transferencia de presupuesto de MINSA. Junio 2015
14. CS EL DESCANSO	<p>Situación actual</p> <ul style="list-style-type: none"> El expediente del componente de equipamiento e infraestructura está concluido. El monto estimado es de aproximadamente de 3,944,895 soles. Está en revisión por la Supervisión. <p>Acuerdo</p> <ul style="list-style-type: none"> El GR enviará el expediente a la Municipalidad Provincial de Yanaoca. Plazo: 12 de mayo. Verificación de viabilidad o registro sin evaluación de PIP. Responsable: OPI GR y Municipalidad. Plazo: 15 de mayo. Presentación de expediente para Convenio de Transferencia MINSA a GR. Responsable: GRI, Ing. Omar Alegría Valencia. Plazo: 20 de mayo. 	Transferencia de presupuesto de MINSA. Junio 2015

ESTABLECIMIENTO DE SALUD	SITUACIÓN ACTUAL, ACUERDOS Y PLAZOS	PROXIMOS HITOS
		(ACCIÓN - FECHA)
15. CS MARGEN DERECHA (DISTRITO SAN SEBASTIÁN) NUEVO ESTABLECIMIENTO SAN ANTONIO	<p>Situación actual</p> <ul style="list-style-type: none"> El expediente del componente de equipamiento ha sido enviado a DIRESA. <p>Acuerdo</p> <ul style="list-style-type: none"> El lunes 11 definirán el estado real del proceso y el monto. Se evaluará la posibilidad de cumplir con las fechas acordadas para los casos similares. 	
16. CS LIVITACA	<p>Situación actual</p> <ul style="list-style-type: none"> El expediente del componente de equipamiento está en la fase final de elaboración. El monto estimado es de aproximadamente 170,000 soles. Sin embargo, el costo debe ser actualizado por ajuste de las especificaciones técnicas. Se propone hacer el ajuste entre hoy y mañana y dependiendo del resultado ver la posibilidad de recibir la asistencia técnica de DGIEM para el lunes 11 o martes 12 en Lima. <p>Acuerdo</p> <ul style="list-style-type: none"> Concluir la actualización de los costos para el martes 12. Responsable: GRI, Arq. David Vera (Residente de Obra de Livitaca). Verificación de viabilidad o registro sin evaluación de PIP. Responsable: GRI con OPI GR. Plazo: 15 de mayo. Presentación de expediente para Convenio de Transferencia MINSa a GR. Responsable: OPI GR. Plazo: 20 de mayo. 	Transferencia de presupuesto de MINSa. Junio 2015
17. CS KIMBIRI	<ul style="list-style-type: none"> SIN AVANCES. NO HUBO RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD. 	
18. CS HUANCARANI	<ul style="list-style-type: none"> EN PROCESO DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 	Transferencia de presupuesto de MINSa. Junio 2015
19. CS CHINCHERO	<ul style="list-style-type: none"> SIN AVANCES 	
20. CS ACCHA	<p>Situación actual</p> <ul style="list-style-type: none"> El expediente del componente de equipamiento concluido. <p>Acuerdo</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificación de viabilidad o registro sin evaluación de PIP. Responsable: Municipalidad Distrital de Accha con DIRESA. Plazo: 15 de mayo. Presentación de expediente para Convenio de Transferencia MINSa a GR. Responsable: OPI GR. Plazo: 20 de mayo. 	Transferencia de presupuesto de MINSa. Junio 2015
21. CS YANAoca	NO HAY REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO. SE HIZO EL DIAGNÓSTICO	
22. CS PUCYURA	<ul style="list-style-type: none"> SIN AVANCES. NO HUBO RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD. 	
23. CS VELILLE	<ul style="list-style-type: none"> PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DE NUEVO EQUIPO FORMULADOR POR PARTE DE LA MINERA HUBBAY A TRAVES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 	
24. CS POMACANCHI	<ul style="list-style-type: none"> SIGUE EN PROCESO DE FORMULACIÓN. SE ESTAN CUMPLIENDO PLAZOS ACORDADOS. 	

Handwritten signatures and initials are present on the left side of the page, including a large signature at the top, several smaller ones in the middle, and a circular stamp at the bottom left.

ESTABLECIMIENTO DE SALUD	SITUACIÓN ACTUAL, ACUERDOS Y PLAZOS	PROXIMOS HITOS
		(ACCIÓN - FECHA)
25. CS TTIO	<ul style="list-style-type: none"> SIGUE EN PROCESO DE FORMULACIÓN. SE ESTAN CUMPLIENDO PLAZOS ACORDADOS. 	DECLARACIÓN DE VIABILIDAD EN JUNIO
26. CS OCONGATE	<p>Situación actual</p> <ul style="list-style-type: none"> La DIRESA ha enviado un oficio al DVM PAS dando cuenta de los resultados de una supervisión previa, por parte de la Oficina de Proyectos de DIRESA Cusco. <p>Acuerdo</p> <ul style="list-style-type: none"> El PRONIS atenderá las observaciones de la supervisión de la DIRESA. Plazo: 30 de mayo. 	
27. CS LA QUEBRADA	<p>Situación actual</p> <ul style="list-style-type: none"> La DIRESA ha enviado un oficio al DVM PAS dando cuenta de los resultados de una supervisión previa, por parte de la Oficina de Proyectos de DIRESA Cusco. <p>Acuerdo</p> <ul style="list-style-type: none"> El PRONIS atenderá las observaciones de la supervisión de la DIRESA. Plazo: 30 de mayo. 	
28. CS ACCAMANA	<p>Situación actual</p> <ul style="list-style-type: none"> Terreno donado por la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de 3,500 m2. <p>Acuerdo</p> <ul style="list-style-type: none"> DIRESA solicitará asistencia técnica a DGIEM para emitir opinión sobre el cumplimiento de requisitos legales del terreno donado. Plazo: 15 de mayo. 	

Se mantienen los acuerdos de los otros casos considerados en el Acta del 20 de marzo, que no han sido tratados en esta reunión.

En señal de conformidad, firman los abajo firmantes.


Oscar Cosovalente
DVM PAS - MINSA


DR. JUAN CARLOS A.
PAREDES


DMSA BLEGUIS
B.T. GRI


Director General
Planificación DIRESA CUSCO


DR. DIRESA CUSCO
ALPILLOSAYHUA


C. Abel Algestos
Médico Ases. R. de Ent. R.
MINSA


Rosanna López A.
DIRESA